

荒川水系越辺川(右岸0.0kp付近) 決壊箇所の復旧状況

- 堤防決壊確認の翌日(R1.10.14)より緊急復旧に着手。24時間体制により **10月20日6時に盛土工完了**。その後、10月24日20時に緊急復旧完了。
- その後、**R2年2月上旬より災害復旧(本復旧)に着手**し、**4月30日に盛土工完了**、**令和2年7月28日に本復旧完了**。
- 本工区の施工は、**緊急復旧に引き続き荒木建設工業株式会社**が実施。

堤防決壊 → **決壊箇所の緊急復旧** → **緊急復旧完了** → **決壊箇所の災害復旧(本復旧)**



令和元年10月14日 被災状況



令和元年11月12日 緊急復旧完了後



令和2年3月12日
仮締切設置・緊急復旧施設撤去

決壊箇所の災害復旧(本復旧) → **R2.7完了**



令和2年4月7日
堤防本復旧(盛土)



令和2年5月18日
堤防本復旧(法面整形)・護岸ブロック設置



令和2年8月3日 本復旧完成後